

Uzavírky na silnici II/102 a navazujících silnicích II. a III. třídy v roce 2023

Realizace staveb v roce 2023

II/102 – Praha – Štěchovice (fa. Strabag)

Úplná uzavírka – Strnady - Měchenice – I.etapa
22.4.2023 od 01:00 hod. – 23.4.2023 do 23:59 hod.
29.4.2023 od 01:00 hod. – 1.5.2023 do 23:59 hod.

Ostatní úseky I. a II.(Davle – Štěchovice) etapy budou realizovány za částečné uzavírky se semaforů (SSZ).

Předpokládaný termín dokončení I. etapy je do 31.5.2023 a II. etapy do 30.6.2023.

II/104 Davle – Jílové (fa. ČNES)

Částečná uzavírka se SSZ v Davli – úsek okolo benzínové stanice - 1.4.2023–1.5.2023

Úplná uzavírka Petrov – Bohuliby - 2.5.2023–11.7.2023

III/1021 - kanalizace v obci Měchenice - investice Obce Měchenice

Úplná uzavírka z Měchenic na Sloup ulice Sloupecká - 9.4.2023–10.6.2023

Úplná uzavírka v Měchenicích ulice Hlavní – 11.6. – 11.7.2023

Předpokládaná realizace staveb v roce 2023

III/1023 – Štěchovice - Masečín (fa. ZNAKON)

Úplná uzavírka – 11.4. – 31.12.2023

II/102 – Měchenice - Davle

V současné době probíhá výběrové řízení. Na základě dohody mezi obcemi, krajem, odb. dopravy a Správou silnic se domluvilo, že při uzavírce silnice III/1023 Štěchovice – Masečín, nedojde k úplné uzavírce silnice II/102 v průtahu městyse Davle. Mohl by se ale na semaforů realizovat úsek Davle Javorka – Měchenice. **Úplná uzavírka průtahu obcí Davle pravděpodobně proběhne až červenec – srpen v roce 2024.**

Ostatní úseky budou realizovány za částečné uzavírky se SSZ

Realizace celé stavby bude 5 měsíců od předání staveniště – zatím nebyl vybrán zhotovitel

III/1021 - chodník vedle hlavní komunikace ve Hvozdnici – investice Obce Hvozdnice

Částečná uzavírka v září 2023

Předpokládaná realizace rekonstrukce hráze Slapské přehrady je dle Povodí plánována na roky 2026 – 2027