

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	01.IV 24							08.IV 24							15.IV 24				
					N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	
1	III/1022 Davle - ul. Vltavská	13 dny	02.04. 24	14.04. 24																			
2	Frézování	3 dny	02.04. 24	04.04. 24																			
3	Sanace podloží	4 dny	05.04. 24	08.04. 24																			
4	Pokládka sanací	2 dny	09.04. 24	10.04. 24																			
5	Pokládka ACO	3 dny	10.04. 24	12.04. 24																			
6	Úklid stavby, VDZ	3 dny	12.04. 24	14.04. 24																			

III/1022 Davle ul. Vltavská	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			